

OBRAS EJECUTADAS

Departamento de Operaciones

CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR	ESTADO ACTUAL
56-2006-UCEE	L & G INGENIEROS	Centro de Bienestar Social Mercado la Terminal, Mercado la Terminal, Zona 4, Guatemala	Q910,746.29	Q910,746.29	100%	Arq. Pablo Galich	Terminada
38-2006-UCEE	ARQ. MARIO LOPEZ VILLATORO	Centro de Rehabilitacion Preventivo para Hombres y Mujeres "El Boqueron", Santa Rosa	Q1,828,990.29	Q1,828,990.29	100%	Arq. Otto D. Ortiz	Terminada
32-2006-UCEE	Ing. Horacio Beltetón Sandoval	Bodega para Resguardo de Evidencia del SAIA, Zona 6, Guatemala	Q1,364,546.86	Q1,364,546.86	0%	Ing. Arturo Berducido	suspendido
81-99-UCEE	C.C.I.A.	Conversión del Sistema de Energía. Antigua Guatemala	Q16,528,078.40	Q17,775,162.65		Ing. Raúl Bolaños	Tramite Resición Contrato
39-2006-UCEE	METRO CONSTRUCCIONES	Centro de Rehabilitacion Preventivo para Hombres y Mujeres "Los Jocotes", Zacapa	Q1,640,694.35	Q1,666,618.59	100%	Arq. Otto D. Ortiz	Terminada
36-2006-UCEE	MONTECSA	Centro de Rehabilitacion Preventivo para Hombres y Mujeres de Puerto Barrios, Izabal	Q8,500,000.00	Q8,500,000.00	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
55-2006-UCEE	BM MULTIPROYECTOS	Centro de Bienestar Social Mercado la Presidenta, 21 calle 2a. Av Zona 1, Guatemala	Q2,149,350.32	Q2,315,260.20	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
57-2006-UCEE	CONSTRUMOR	Centro de Bienestar Social, Avenida Bolivar, 25-00, Zona 1	Q550,214.31	Q550,214.31	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
57-2006-UCEE	CONSTRUMOR	Centro de Bienestar Social, 13 Calle 1-01, Zona 3	Q570,293.25	Q570,293.25	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
19-2006-UCEE	L & G INGENIEROS	Aeropuerto de Huehuetenango, Huehuetenango	Q237,713.76	Q574,840.47	100%	Ing. Arturo Berducido	Terminada
18-2006-UCEE	L & G INGENIEROS	Aeropuerto del Puerto de San José, Escuintla	Q6,572,130.46	Q7,794,605.76	100%	Arq. Pablo Galich	Terminada

OBRAS EJECUTADAS

Departamento de Operaciones

CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR	ESTADO ACTUAL
11-2006-UCEE	ING. J. L. GARCIA-SALAS	Centro de Detención Preventiva No. 1 Finca Nacional Pavón, Fraijanes, Guatemala	Q8,815,289.80	Q10,636,038.79	100%	Arq. Pablo Galich	Terminada
50-2006-UCEE	CONSTRUCTORA CUJANTRE	Instituto Oficial Mixto de Educación Básica, "Leonidas Mencos Avila", Tiquizate, Escuintla	Q500,000.00	Q500,000.00	100%	Arq. Pablo Galich	Terminada
40-2006-UCEE	ARQ. MARIO LOPEZ VILLATORO	Subestacion de la Policia Nacional Civil, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Q1,275,525.43	Q1,418,476.29	100%	Arq. Otto D. Ortiz	Terminada
14-2005-UCEE	ING. J. L. GARCIA-SALAS	Esc. Oficial Mixta de pre-primaria Colonia Berlin, Lo de Coy, Mixco, Guatemala	Q1,300,000.00	Q1,300,000.00	95%	Ing. Arturo Berducido	En Ejecucion
19-2006-UCEE	L & G INGENIEROS	Aeropuerto de San Marcos, San Marcos	Q3,181,959.29	Q2,506,131.32	100%	Ing. Arturo Berducido	Terminada
19-2006-UCEE	L & G INGENIEROS	Aeropuerto de Coatepeque,	Q215,435.13	Q553,824.05	100%	Ing. Arturo Berducido	Terminada
16-2006-UCEE	CONSERVI	Centro de Detención Preventiva No. 2 Finca Nacional Pavón, Fraijanes, Guatemala	Q9,573,049.68	Q10,007,674.76	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	Terminada
14-2006-UCEE	ING. J. L. GARCIA-SALAS	Remodelación de Unidad de Construcción de Edificios del Estado	Q741,608.00	Q741,608.00	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	Terminada
31-2006-UCEE	COMACO	Escuela de Parvulos No. 29 "Ulises Rojas", Zona 6, Guatemala	Q2,955,978.88	Q2,955,978.88	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
58-2006-UCEE	BM MULTIPROYECTOS	Estadio Municipal, San Juan Sacatepequez, Guatemala	Q4,180,369.27	Q4,180,369.27	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	Terminada

OBRAS EJECUTADAS

Departamento de Operaciones

CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR	ESTADO ACTUAL
37-2006-UCEE	MONTECSA	Centro de Rehabilitacion Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango	Q2,205,000.00	Q2,205,000.00	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	Terminada
30-2006-UCEE	Ing. Horacio Beltetón Sandoval	Hospital de Día Roosevelt	Q2,080,881.66	Q2,513,786.52	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
57-2006-UCEE	CONSTRUMOR	Centro de Bienestar Social de Sololá, Sololá	Q327,515.20	Q327,515.20	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
34-2006-UCEE	BM MULTIPROYECTOS	Centro de Educación Especial Anexo EOUM "Eduardo Pineda Pivaral", Chiquimulilla, Santa Rosa	Q331,545.10	Q331,545.10	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
17-2004-UCEE	ASECUGUA	INEB Villa Hermosa S M Petapa	Q3,140,612.40	Q3,340,837.55	100%	Arq. Carlos Ortega	TERMINADA
16-2004-UCEE	CONSTRUCTORA CUJANTRE	EORM Los Vados, S P Ayampuc	Q992,359.56	Q1,548,109.74	100%	Arq. Carlos Ortega	TERMINADA Y ENTREGADA
55-98-UCEE	CONSTRUCTORA GARCIA	SIC, Zona 6, Guatemala	Q13,234,488.44	Q10,306,639.94	100%	Ing. Raúl Bolaños	TERMINADA Y ENTREGADA
15-2004-UCEE	IDSA	EORM Cumbres de San Nicolas	Q1,400,760.54	Q1,347,432.09	100%	Arq. Hugo Monterroso	TERMINADA
13-2005-UCEE	TRIGESA	Escuela Rural Mixta Aldea El Durazno, Villa Canales,	Q448,868.75	Q585,259.71	100%	Arq. Hugo Monterroso	TERMINADA
26-99-UCEE	C.C.I.A.	Radiodifusión y T.G.W.	Q7,650,901.79	Q6,508,225.49	85%	Ing. Arturo Berducido	Tramite Resición Contrato

OBRAS EJECUTADAS

Departamento de Operaciones

CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR	ESTADO ACTUAL
09-2005-UCEE	Arq. César Augusto Porres Lessing	Esc. Josefina Alonzo, Zona 6	Q2,344,670.63	Q2,469,864.34	100%	Arq. Otto D. Ortiz	TERMINADA
11-2005-UCEE	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	Esc. Asentamiento Roosevelt	Q2,387,555.05	Q2,872,987.66	100%	Ing. Arturo Berducido	TERMINADA
13-2005-UCEE	3G INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. - TRIGESA	INEB Lomas de San José, San Pedro Ayumpuc	Q2,031,669.10	Q2,436,404.93	100%	Arq. Hugo Monterroso	TERMINADA
57-2006-UCEE	CONSTRUMOR	Centro de Capacitación Ocupacional, 13 Avenida 29-29 , zona 5	Q410,636.23	Q410,636.23	100%	Arq. Carlos Ortega	Terminada
17-2006-UCEE	ARQ. MARIO LOPEZ VILLATORO	Cubiertas de Edificios de "Museo de los Niños", Zona 13, Guatemala	Q945,447.05	Q1,124,294.16	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	Terminada (Ampliatorio 28-2007-UCEE)
82-99-UCEE	ARQ. MARIO LOPEZ VILLATORO	Restauración de La Merced	Q2,290,389.90	Q3,131,201.33	100%	Arq. Otto D. Ortiz	TERMINADA Y ENTREGADA
09-2003-UCEE	ING. J. L. GARCIA-SALAS	E.O.U.M. San Juan Atitlán, Huehuetenango	Q482,992.09	Q801,460.45	100%	Arq. Carlos Ortega	TERMINADA Y ENTREGADA
12-2003-UCEE	ING. J. L. GARCIA-SALAS	EP Brisas del Campo, Las Lagunas, Huehuetenango	Q1,300,000.00	Q1,569,498.27	100%	Arq. Carlos Ortega	TERMINADA Y ENTREGADA
16-2004-UCEE	CONSTRUCTORA CUJANTRE	EORM S. C. B. Vista V Canales	Q1,330,513.04	Q1,330,513.04	100%	Arq. Carlos Ortega	TERMINADA Y ENTREGADA
15-2005-UCEE	3G INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. - TRIGESA	EPUV San Miguel Panan, Suchitepequez	Q654,000.46	Q844,078.40	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
15-2005-UCEE	3G INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. - TRIGESA	EPR Sta. Marta y Las Flores, Mazatenango, Such.	Q649,912.37	Q694,350.45	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA

OBRAS EJECUTADAS

Departamento de Operaciones

CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR	ESTADO ACTUAL
34-2005-UCEE	MONTECSA	Escuela Oficial Mixta No. 824, Ciudad Peronia, Villa Nueva, Guatemala	Q184,850.62	Q218,620.12	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
33-2005-UCEE	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	Centro Etapa II, Finca San Antonio, San José Pinula, Guatemala	Q104,552.05	Q126,006.00	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
33-2006-UCEE	MONTECSA	Escuela Primaria Rural Chucalibal II, Chichicastenango, Quiche	Q310,000.00	Q310,000.00	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
34-2006-UCEE	BM MULTIPROYECTOS	Centro de Educación Especial Anexo EOUM "Victor Manuel Monterroso Granados, Cuilapa, Santa Rosa	Q267,827.80	Q267,827.80	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
35-2006-UCEE	I.D.S.A	Escuela Nacional Aldea Estancia de la Virgen, San Raymundo, Guatemala	Q670,000.00	Q670,000.00	100%	Ing. Cayetano Ajpacaja	TERMINADA Y ENTREGADA
44-99	GARAVITO	Gimnasio San Pedro Sac.	Q5,655,826.53	Q7,102,751.00	100%	Arq. Carlos Ortega	TERMINADA Y ENTREGADA