Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: NOVIEMBRE Entidad: civ

Unidad Ejecutora: UCEE Préstamo: BID 2018/OC-GU Código Presupuesto: 52-0402-0108

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes reemoussore y no reemousance (prestamos y conacones), en los canses la Républica de Guatemaia ligura como deudora, garante o beneficiaria, deberan reinfili infolio sobre el avance de la ejecución fisica y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

		Market Control			I AVANCE FI	SICO Y FINANC	IERO					
II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de II.4 Medida Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes					II.6 Medios de Verificación	
VIIICUID			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	1	Inicial	Vigente Ejecutado		% Ejecución	
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	M²	884	560	831	59.11%	Q i	8,094,176.00	Q 1,864,652.00	Q 679,839.78	36.46%	Expedientes de pago de estimacione
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M²	80,130	26,826	18,589	69.29%	Q 7	8,045,150.00	Q 111,121,468.00	Q 47,259,951.61	42.53%	Expedientes de pago de estimacione
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M²	3,385	4,438	4,273	96.28%	D 1	0,243,616.00	Q 12,598,479.00	Q 10,440,276.17	82.87%	Expedientes de pago de estimacione
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M²	1,071	710	266	37.45%	Q i	8,341,438.00	Q 3,139,781.00	Q 961,792.08	80.63%	Expedientes de pago de estimacione
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios Tecnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción	Evento	26	468	275	58.76%	Q I	E,423,480.00	Q 6,423,480.00	Q 3,979,058.06	61.95%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	20	20	6	80.00%	Q i	4,852,140.00	Q 4,852,140.00	Q 1,276,221.75	26.30%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Compra de bienes (pupitres)	Evento	2	2	D	0.00%	Q i	4,000,000.00	Q 2,063,011.00		0.00%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria	M²	5 65	565	0	0.00%	Q 2	2,031,881.00	Q 2,031,881.00	-	0.00%	Expedientes de pago de estimacione
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada	M²	477	477	0	0.00%	Q i	1,905,108.00	Q 1,905,108.00		0.00%	Expedientes de pago de estimacione
TOTAL	-					38.99%	Q 113	3,936,989.00	Q 146,000,000.00	Q 64,597,139,45	44.24%	

*32mcom			The Continue of the Continue o		Charles Creations	II INDICADORES DE	SEMPEÑO DEL	PROGRAMA																	
93 (1924) 193	N.C. Service and Control of Control		Avance del mes								I want yellow a transfer and part the general contents	Control of the Contro													
III.1 Componente al que se vincula Mejoramiento Infraestructura Escolar Mejoramiento Infraestructura Escolar		III. 2 e Nombre Escuelas Totales Intervenidas Diseños aprobados			(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 61.78% (diseños aprobados) / (diseños totales) = 84.96%		10.4 Linea Base Año 2012 447	311.5 inicial (Año) 246	(III.6 Vigente - (Afio)	III.7 Ejecutado 97	III.8 Medios de verificación Informes de finalización de trabajos por la Supervisión Expedientes de pianos y presupuestos	til.9 Notas Aciaratorias n/a n/a													
														1, 1	11	i di	1	200	1,	1,					
							- 1	. :																	
			-																						
		. 1					:				-														
							-																		
8							11																		
			1	- 1																					
	1	:	7	1			T.	i																	
								•																	
C. St. H. W. Com	Maria Calabara de	VIII.	zeroszones szárokoroszer				Wyger Age was a																		

23 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			III INDICADORES DE			maker a large		AND THE RESERVE OF THE PARTY OF						
					Avance del mes									
III.1 Componente al que se vincula	Nompre		III.3 Fómula	III.4 Linea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	nicial Vigente Elecutado Medios de verific			ill.9 ón Notas Aciaratorias					
Mejoramiento Escuelas Totales Intervenidas			(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 61.78%	447	246	157	97	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a					
			IV. BALANCI	DE LA GESTIÓI										
Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance										
IV.1	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR						Se ha finalizado la ejecución 97 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones							
ETECUCION FISICA (1) DECUCION FINANCIFIA			Q47,840,470.57	proceso (menores, y 34 de inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 57 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 61.31%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo									
31.92%		32.77%	Variación % Física 22.15%	número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.										
1\	Wariación % Financiera 35.02%	IV. 3 Alertivos En reunión interinstitucional de revisión de cartera recién pasada, se abordó el tema de la prórroga del limite de												
The creditornicate will be compared to			Q64,597,139.45	desembolsos a vencerse en abril 2016, sobre la cual se estará estableciendo un protocolo específico. De igual mane planteó la posibilidad de asignar 20 milliones de dólares adicionales, provenientes de FODES hacia la UCEE, con lo cu Inició el proceso de justificación de un presupuesto ampliado dentro de los procesos de planificación de proyectos c										
38.99%	38.99%			UCEE, tanto para los proyectos que quedarán de arrastre para el 2016 como procesos nuevos de Licitación Pública Nacional.										

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

Unidad de Construcción de Edificios

Del Estado -UCEE
Ministerio de Comunicaciones

Infraestructura y Vivienda

Vivian Lemus Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda