

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicia (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenido	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 42.37%	447	246	177	75	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución 75 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 12 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. Actualmente 78 Establecimientos se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 46.42%. 22 aún se encuentran en fase de diseño. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q11,835,104.37			
18.74%	8.33%	Variación % Física	8%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q12,466,565.92		Luego de la pérdida de vigencia del Manual Operativo de Emergencia (MOE), los procesos de adjudicación y contratación de los Grupos de Inversión pendientes llevarán un tiempo mayor según la políticas de adquisiciones del BID, por lo que se hace recomendable una ampliación al plazo de desembolsos BID a vencerse en abril 2016.	
20.24%	8.78%	Variación % Financiera	5%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

[Firma manuscrita]
Firma Aprobado Por

Licda. Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda.

[Firma manuscrita]
Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

