



**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 61.78%	447	246	157	97	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance Se ha finalizado la ejecución 97 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 34 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 57 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 50%.	
EFICIENCIA	EFICACIA	EFECTIVIDAD	Q42,061,236.92		
29.55%	28.81%	Variación % Física	8.01%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EFICIENCIA	EFICACIA	EFECTIVIDAD	Q47,840,470.57	IV.3 Alertivos Es Ineludible la necesidad de ampliación de plazo para desembolsos, a vencerse en abril 2016. Debido a retraso en los procesos de ejecución física, que darán lugar a liquidaciones en el ejercicio 2016, dado que algunas ampliaciones contractuales están siendo aplazadas a finales del 2015. Adicionalmente, algunos procesos de rescisión aún no se dan por finalizados, dado que están pendientes de emitirse los Acuerdos Ministeriales correspondientes, al momento resulta inevitable la creación de proyectos de arrastre para el 2016.	
31.92%	32.77%	Variación % Financiera	13.74%		

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

  
 Firma Elaborado Por

**Licda. Clara María Medina**  
 Directora  
 Unidad de Construcción de Edificios  
 Del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

  
 Firma Aprobado Por

**Vivian Lemus**  
 Viceministra de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

